



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ที่ บก ๕๒๐๐๕.๑/ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย

๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย อารีรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชรา อักษร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เพ็ญศรี ต.สงขลา

(ลงชื่อ)

(นางสาววนิดา เกษางาม)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เพ็ญศรี ต.สงขลา

(ลงชื่อ)

(นางกรรณแก้ว ธีญญาลาภ)

รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

(ลงชื่อ)

(นายราชันย์ วัฒนาพรหม)

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปึงกาฬ

อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
เงินงบประมาณรายได้ประจปี ๒๕๖๖										
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.รอบป่าช้า สาธารณประโยชน์ ม.๔ บ้านนาบ้าน ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๑๗/๒๕๖๖	๔๔๓,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖- ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน ม.๔ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด ตามแบบเลขที่ ทม.บก. ๐๒/๒๕๖๖	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ -๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.เลียบหนอง สาธารณประโยชน์หนองบึงกาฬ ม.๓ บ้านบึงกาฬใต้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โดย ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาจ้าง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ไปหนอง ปลาตุก ม.๑๐ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ถนน คลส. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาจ้าง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ไปข้างบ้าน นางแวว ม.๙ บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๕๔/๒๕๖๖	๓๗๕,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายชุมพล บุญประสิทธิ์ถึงบ้านนายชายชัย บุญประสิทธิ์ ม.๑๑บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อนหน้าผู้กั้น	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ พฤศจิกายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากสวนนายดาวเรือง วงศ์แก้วถึงบ้านนายชาติชาย มุ่งเจริญกลาง ม.๖บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๑๙/๒๕๖๖	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อนหน้าผู้กั้น	๑,๐๐๐	๒๕๖๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านม.๓บ้านบึงกาฬใต้ เชื่อม ม.๔ บ้านนาโหนด ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๐๑/๒๕๖๖	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อนหน้าผู้กั้น	๔,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยกัลยา ม.๑๑บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๖๐ ตารางเมตร	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐		๓๗,๐๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยข้างวัดธรรมาภิรมย์เชื่อมทางหลวง ม.๑๐บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อนหน้าผู้กั้น	๑,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยจันทราภิรมย์ ม.๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อนหน้าผู้กั้น	๔๘,๐๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยนาง ปราณี ธงศรี ม.๙บ้านแสนประเสริฐ ต. บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อย กว่า ๒๓๐ ตารางเมตร	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐ กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาจ้าง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยนาง ลำดวน ขอมี่กลาง ม.๙บ้านแสน ประเสริฐ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๑๓/๒๕๖๖	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐ กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้าน นายสมจิตร์ มากกลาง ม.๖บ้านเหล่า ถาวร ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐ กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาจ้าง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยภิรมย์ หรรษา ม.๑๒บ้านนาสุสันต์ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐ กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	๑,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยโรงบัว ม.๑๓บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาจ้าง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยหลัง ไชว์ภูมิบุปผา ม.๑๓ บ้านจักรทิพย์ สามัคคี ต.วิศิษฐ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง เมตร วางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๓ บ่อ ตาม แบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๐๙/๒๕๖๖	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐ กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	๑,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านนายไกรวิทย์ ถึงบ้านนายสมผล สาระพิมล ม. ๑๑ บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๑๕๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านนายแดง นานนอก ถึงบ้านนายคำ อุดทน ม. ๗ บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๑๔/๒๕๖๖	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖-๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.เพื่อการเกษตรลำห้วยปลาทั้งสองฝั่ง ม.๕ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๑๖/๒๕๖๖	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ มิถุนายน ๒๕๖๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในซอยคำจันทร์ ม.๘ บ้านห้วยคอกไม้ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.แยกศาลากลางจังหวัดบึงกาฬไปหนองสามขา ม. ๕ บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.แยกสวนนายดาอเวียง วงศ์ศรีแก้ว ถึงบ้านนายเทพเทวัน วงศ์ศรีแก้ว ม.๖ บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. แยกสวนนายดาอเวียง วงศ์ศรีแก้ว ถึงบ้านนายเทพเทวัน วงศ์ศรีแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ โดยก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ เมษายน ๒๕๖๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.เส้นข้างบ้านนางบานเย็น เกตุพันธ์ ม.๙ บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๓.๗ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๗๗๗ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.เส้นบ้านด.ตร.สันติภาพ พลบุตร ม.๑๐ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.เส้นวัดโพนงามลงสู่แม่น้ำโขง ม.๔ บ้านนาโนน ต.บึงภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. เส้นวัดโพนงามลงสู่แม่น้ำโขง หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงภาพ ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รือถนน คลส.เดิมหนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๘ มิถุนายน ๒๕๖๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ม.๗ บ้านวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖-๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หัวสะพานห้วยป่าผ่านบ้านนายบุญเหลือ วัฒนะโรจน์ ม.๙ บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงภาพกำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๕๖/๒๕๖๖	๒๙๗,๐๐๐	๒๕๘,๓๐๐	๓๘,๗๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากสี่แยกประชาคมหน้าบ้านนางวนิดาทองไปถึงหน้าบ้านนายสมศรี บังศรี ม. ๑๐ บ้านแสนสำราญ ต.บึงภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

๓๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหน้าวัดมงคล ม.๕ บ้านหนองนา แซง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	-	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑ พ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ม.๖ บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	-	๗ ส.ค.๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ พ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ม.๖ บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล หมู่ที่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ อาคารขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด ๑๐๘ ตร.ม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินกรณีไม่ ก่อหนี้ผูกพัน	๑,๐๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการก่อสร้างศาลาปูขาว ม.๒ บ้าน พันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินกรณีไม่ ก่อหนี้ผูกพัน	-	๑๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๘ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าศาลาปูขาว ม.๑๑ บ้านคอนเจริญ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน	-	๑๑ เม.ย.๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๘ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อจิงเจาฮวย ม.๔ บ้านนาโหนด ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงอาคาร ศสล. จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด แบบเลขที่ พม.บก. ๓๕/๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
งบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม										
๑	โครงการก่อสร้างถนน ศสล.ซอย 10 ม. 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน ศสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ศสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาจ้าง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจรเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคาร บัณฑิตและบรรพเทาสถาถาวรณีย(งานเทคนิค)พร้อมอาคารห้องน้ำ ชาย-หญิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางวัดศรีบุญเรือง ม.บ้านหนองแขวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางวัดศรีบุญเรือง ม.บ้านหนองแขวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคาร บัณฑิตและบรรพเทาสถาถาวรณีย(งานเทคนิค)พร้อมอาคารห้องน้ำ ชาย-หญิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคาร บัณฑิตและบรรพเทาสถาถาวรณีย(งานเทคนิค)พร้อมอาคารห้องน้ำ ชาย-หญิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๓๗,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐ คงเหลือผูกพัน	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนวัดเวียงหนองกุงต.ม.4 บ้านนาโนน และม.5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนวัดเวียงหนองกุงต.ม.4 บ้านนาโนน และม.5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมยกกระดานถนนเส้นพันทุกขั้ว (ขอยืดลาวตี 1) ม.7 ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมยกกระดานถนนเส้นพันทุกขั้ว (ขอยืดลาวตี 1) ม.7 ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหลังศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) ม.5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	รอการตรวจรับ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหลังศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) ม.5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	รอการตรวจรับ	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขยายข้างวัดศรีบุญเรือง ม.3 ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขยายข้างวัดศรีบุญเรือง ม.3 ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๑,๐๐๐	๓๑๒,๗๖๖.๒๐	๗,๒๓๓.๘๐	ไม่มี	ไม่มี

งบประมาณที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม									
๑	โครงการล่องทอระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ล่องทอระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ(ถนนเจ้าแม่สองนาง) ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด แบบเลขที่ ทม.บก. ๗๔/๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
เงินเฉพาะกิจคงเหลือ									
	โครงการขุดลอกห้วยบ้าน ม.9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขุดลอกดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ลบ.ม..	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๐ มกราคม . ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นริมโขง (น้ำจั้น) ม.5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๗๓๗,๐๐๐	๒,๗๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยมเส้นทางหลวงแผ่นดิน212 เชื่อม ม.3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๔๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๔๔ ตารางเมตร รางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ทางเชื่อม คสล.ขนาด ๔ x ๓๐ เมตร และขนาด ๕ x ๑๐ เมตร	๘,๑๒๖,๐๐๐	๖,๖๘๐,๐๐๐	๑,๔๔๖,๐๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นม.3 บ้านหนองแวง(วัดสุดเขตแดนสยาม) เชื่อมม.2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร	๓,๒๔๖,๐๐๐	๑,๘๘๙,๐๐๐	๑,๓๕๗,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

