



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ

ที่ บก ๕๒๐๐๑.๒ / - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

ตามที่ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรดำเนินการ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ศิริวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....

(ลงชื่อ).....

(นางหทัยรัตน์ มาพलय)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ.....

(ลงชื่อ).....

(นางกรองแก้ว ธัญญาลาภ)
ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ.....ทราบ.....
.....
.....

ลงชื่อ 

(นายราชันย์ วัฒนาพรม)
นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธี งานรัฐพิธี งานราชพิธี	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๑๗๐	๒๐,๘๓๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	ส.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	- (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	๗๐,๐๐๐	-	ยังไม่ครบวาระ	-	
๕	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ค่าเตรียมการรับ - ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ	๕๐๐,๐๐๐	(โอนลด ๓๐๐,๐๐๐)	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๐๐,๐๐๐)	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการอบรมวินัยสำหรับพนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น วิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๗๐	๕๓๐	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น วิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๕๘ (โอนลด ๔๐,๐๐๐)	๒๖,๑๔๒	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	๓๐๐,๐๐๐	๔๘,๗๙๔.๗๕ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๓๑,๒๐๕.๒๕	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๙	โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ปากกา กระดาษ ฯ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๐๙	๘๙๑	ต.ค. ๖๖-มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระ ภาษี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๑,๖๗๔	๘,๓๒๖	ต.ค. ๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ (มอบใบ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ ชำระภาษีดีเด่น)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๕๐	๔,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๒	โครงการจัดทำวารสาร เทศบาลเมืองบึงกาฬ และ สื่อประชาสัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	จัดสรร งบประมาณ ให้เพียงพอ	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	-
๒	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๙๘๐	๑๑๕,๐๒๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ (โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ)	ไม่ได้ดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ	-	-
๕	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานประกอบการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันอัคคีภัยใน ชุมชน ค่าวัสดุ ค่า วิทยากร ฯ	๒๐๐,๐๐๐	๗๗,๗๖๐ (โอนลด ๑๒๐,๐๐๐)	๒,๒๔๐	ต.ค ๖๖-ก.ย ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๗	โครงการฝึกอบรบทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการโครงการ ฝึกทบทวน อปพร. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า วิทยากร	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตาม จำนวนที่ ต้องการ	-	-
๘	โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินโครงการ รณรงค์ต่อต้านยา เสพติด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯ	๒๐,๐๐๐	๗,๙๕๐	๑๒,๐๕๐	ต.ค ๖๖-ก.ย ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๙	โครงการเทศกิจ School care ป้องกันอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินโครงการ เทศกิจ School care ป้องกัน อุบัติเหตุหน้า โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๙,๕๙๘ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	๔๐๒	ต.ค ๖๖-ก.ย ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและแม่ค้า หาบเร่แผงลอย	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินโครงการ อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและ แม่ค้าหาบเร่แผงลอย ค่าวัสดุ ค่าถ่าย เอกสาร ฯ	๕๐,๐๐๐	- (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	-	กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเดิม ที่รับการ อบรมไปแล้ว	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อาหาร เครื่องดื่ม ฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๒	โครงการที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินโครงการที่ อ่านหนังสือรักการ อ่าน ค่าจุลสาร วารสาร ค่านิตยสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๕	๓๕	ต.ค ๖๖-ก.ย ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา บุคลากรครูสอนเด็กด้อย โอกาส	ไม่ได้ดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูในการจัด การศึกษาแก่เด็ก ด้อยโอกาส	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	กรมไม่มีการ จัดอบรม	-	-
๑๔	โครงการประชุมผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการประชุม ผู้ปกครองของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่า วัสดุ ค่าอาหารว่าง ฯ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๙๗๐	ต.ค ๖๖-ก.ย ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๕	โครงการเยี่ยมบ้านสาน สัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมือง บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ เยี่ยมบ้านสาน สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ค่าอาหาร ค้ายาพาหนะ ฯ	๒๐,๐๐๐	๗,๓๕๐	๑๒,๖๕๐	ต.ค ๖๖-ก.ย ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน การสอน ค่า เครื่องแบบ ค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ฯ	๓๑๓,๓๐๐	๒๓๙,๑๗๓ (โอนลด ๖๙,๐๐๐)	๕,๑๒๗	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่า สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	๕๔๘,๐๐๐	๖๐๒,๒๐๘ (โอนเพิ่ม ๖๙,๐๐๐)	๑๔,๗๙๒	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๘	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๑๗๐,๘๐๐	๒,๑๙๙,๙๒๘ (โอนเพิ่ม ๗๔,๐๐๐)	๔,๘๗๒	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๙	โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	๕,๙๗๕,๙๐๐	๕,๙๗๔,๓๓๐.๕๐	๑,๕๖๙,๕๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๐	อุดหนุนโครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ (กลุ่มร.ร.บึงกาฬ - วิชาษฐ์)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุนกลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิชาษฐ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๑	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านท่าไคร้	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน ท่าไคร้	๓๕๑,๐๐๐	๓๘๔,๗๕๐ (โอนเพิ่ม ๓๔,๐๐๐)	๒๕๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๒	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน ท่าโพธิ์	๓๑๘,๖๐๐	๓๐๗,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๓	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนาป่า-	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน นาป่า	๔๘๐,๖๐๐	๔๗๐,๘๘๐	๙,๗๒๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๔	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน บึงกาฬ	๑,๖๐๑,๖๐๐	๑,๕๔๐,๐๐๐ (โอนลด ๖,๕๐๐)	๕๕,๑๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๕	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านพันลำเจริญ วิทยา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน พันลำเจริญวิทยา	๖๑๑,๖๐๐	๖๐๐,๓๘๐	๑๑,๒๒๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๖	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านแสนสำราญ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน แสนสำราญ	๔๕๓,๖๐๐	๔๔๔,๑๕๐	๙,๔๕๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๗	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง นาแซงดอนเจริญ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองนาแซงดอน เจริญ	๕๑๓,๖๐๐	๕๑๙,๗๕๐ (โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐)	๓๕๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๘	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน เหล่าถาวร	๕๒๙,๒๐๐	๕๒๖,๕๐๐	๒,๗๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๙	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ วิศิษฐ์อำนวยศิลป์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน อนุบาลบึงกาฬ วิศิษฐ์	๕,๖๙๓,๖๐๐	๕,๕๗๘,๑๐๐ (โอนลด ๑๐๘,๐๐๐)	๗,๕๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๐	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย พักแรมค้างคืน ลูกเสือ - เนตรนารี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนกลุ่ม ร.ร. บึงกาฬ วิศิษฐ์ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (กลุ่มร.ร. บึงกาฬ วิชาชีพ)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ให้กลุ่มร.ร.บึงกาฬวิชาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	จ.ค. ๖๖- มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๒	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กลุ่มร.ร. บึงกาฬวิชาชีพ)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิชาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	จ.ค. ๖๖- มี.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๓	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT, O – NET (กลุ่มร.ร.บึงกาฬวิชาชีพ)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กลุ่มร.ร.บึงกาฬวิชาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	จ.ค. ๖๖- มี.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายในโครงการป้องกันโรคติดต่อฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค	-	
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด ถนนคนเดิน ร้านอาหารและแผงลอย	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ	๕๐,๐๐๐	- (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	-	-	กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัด	-	
๓๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ -เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๔,๖๐๐ (โอนลด ๓๕,๔๐๐)	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน บวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ในการดำเนินการ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคฯ	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๘๙๖	๑๐๔	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๙	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔๐	โครงการจัดหาเครื่องกัน หนาวให้แก่ราษฎรในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการจัดหาเครื่อง กันหนาว ผ้าห่ม เสื้อ กันหนาว	๕๐๐,๐๐๐	- (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	-	-	ไม่มีการจัดหา เครื่องกันหนาว เนื่องจากไม่เกิด สภาพอากาศที่ หนาวผิดปกติ	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต)	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	๓๐๐,๐๐๐	- (โอนลด ๑๐๗,๐๐๐)	๑๙๓,๐๐๐	-	เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ		
๔๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล คนพิการในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ดูแลคน พิการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ		
๔๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุฯ	๗๐,๐๐๐	๒๖,๒๐๐	๔๓,๘๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔๔	โครงการสร้างจิตสำนึกลด ปริมาณขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการสร้าง จิตสำนึกลดปริมาณ ขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๗๕๐	๑๗,๒๕๐	เม.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔๕	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพสำหรับประชาชน	๗๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	๔๒,๙๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๖	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงกาฬ)	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้จัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล		
๔๗	โครงการส่งเสริมและสืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในผู้สูงอายุและปราชญ์ ชาวบ้าน	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นในผู้สูงอายุและ ปราชญ์ชาวบ้าน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ		
๔๘	โครงการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคมให้กับ สภาเด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการ สนับสนุนกิจกรรมทาง สังคมให้กับสภาเด็กฯ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๘๓๐	๑๖,๑๗๐	มี.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔๙	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพของ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพของ คณะกรรมการชุมชนฯ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ		
๕๐	โครงการอบรม ผู้ประกอบการหอพักใน เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ อบรมผู้ประกอบการ หอพักในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๑	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อสนับสนุนให้เหล่า กาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗- เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๕๘	๕๔๒	ธ.ค. ๖๖-มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานพระราช พิธี รัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๔๓๒	๗๔,๕๖๘	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๔	โครงการจัดงานประเพณี แข่งเรือยาว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งชันเรือ ยาวฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๑,๐๖๕ (โอนเพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐)	๒๐๘,๙๓๕	ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๕	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๓๓๐	๓,๖๗๐	เม.ย.๖๗-พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๖	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๙๖	๕๐๔	ต.ค.๖๖-พ.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๗	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๖๕๐	๕,๓๕๐	เม.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๘	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๓๐๐	๙๓,๗๐๐	ก.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕๙	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานคารวะและ สงฆ์หลวงพ่อดำ ใหญ่	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณใน การดำเนิน โครงการ	ไม่มี	
๖๐	อุดหนุนการจัดงานไหว้ สักการะศาลเจ้าพ่อ คำแดง	ไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายเงินอุดหนุน สมาคมศาลเจ้าพ่อคำ แดง จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สมาคมไม่ขอรับ เงินอุดหนุน	ไม่มี	
๖๑	อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่ สองนาง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ่ายเงินอุดหนุนสมาคม ศาลเจ้าแม่สองนาง จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๖๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “ท้องถื่น สร้างป่า รักษาน้ำ”	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐ (ดำเนินการ โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ)	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๖๔	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี	
๖๕	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวฯ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๖๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๖๗	โครงการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรฯ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๘	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๖๙	โครงการมทรรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมทรรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนฯ	๑๒๖,๓๐๐	๑๒๖,๒๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๗๐	โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก	๑๒๓,๙๐๐	๑๒๓,๙๐๐	-	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่าK)	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย สัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ไม่มีผู้รับจ้างแจ้ง ความประสงค์	-	
๒	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่สำนักงานประปา จังหวัดบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๕.๖๔	๖๙๔.๓๖	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับสาธารณะ ส่องสว่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับไฟ สาธารณะส่องสว่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๗๓,๕๗๑.๒๒	๗๒๖,๔๒๘.๗๘	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องกองคลัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. ชั้นเดียวมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้ามนายนชาติ บังศรี ถึงหนองบ่อ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้น ที่ท คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนาย ธีระพงษ์ วงษ์แดง หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ สามัคคี ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ตร.ม.	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางโฮม หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ต. วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๓๒๐ ตร.ม.	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนายวิจิตร ราชสินธุ์ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ตร.ม.	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยฟาร์มไก่ หมู่ ๓ เชื่อมถนนบ้าน นาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๕๓๒ ตร.ม.	๓๔๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยายแสงสว่าง หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าบ้าน นายชม บุตรเชียงคำ ต่อเนื่องเชื่อมหนองหิน หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมเสริมมุมถนน คสล. มีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม.	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหลังแขวงทาง หลวงเชื่อมต่อบ้านนาเหนือ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ สามัคคี ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๒๘๔ ตร.ม.	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน แสนสุข - ฝายน้อย หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มป่าดิว หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ สามัคคี ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๒๔,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน นายคำพัน วงศ์ลา หมู่ ๓ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ก ว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๖๖ ตร.ม.	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลัง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (เส้นบ้านนายพล พลกร) หมู่ ๔ บ้านนาป่า ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางเกษร เสื่อยิงยง หมู่ ๔ บ้านนาป่า ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๘	โครงการก่อสร้างขยาย ถนน คสล. บ้านนาย ประสพชัย ทุ่งนา หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑๓๖ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๙	โครงการก่อสร้างขยายผิว จราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วน ตำบลบึงกาฬเดิม) หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างขยายถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๙๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตร.ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๙ ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดท่อสวมเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าช้าง ท่าประวัติศาสตร์ หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑๒๐ ตร.ม.	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเสกโรมัน หมู่ ๔ บ้านนาป่า ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑๓๖ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดคุณากร ธรรมเจริญ เชื่อมต่อทาง หลวงแผ่นดิน ๒๑๒ หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายวิชัย พันหล้า หมู่ ๒ บ้านพันหล้า ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๗๐ ตร.ม.	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังข้างสวนยางนายทรง กลด หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๖๐ ม. หรือ มีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙๓๖ ลบ.ม.	๒๒๙,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๕๙,๐๐๐)	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ขอยทางเข้าชุมชน ปลาปาก หมู่ ๑๐ บ้าน แสนเจริญ เชื่อม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์	ไม่ได้ดำเนินงาน	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม. หรือ มีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๘๐ ลบ.ม.	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	-	แนวเขตทาง สาธารณะไม่ ชัดเจนละ งบประมาณไม่ เหมาะสมกับ ปริมาณงาน	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ขอยโรงอิฐ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หน้า ๐.๖๐ ม. หรือ มีปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๘๐.๔๐ ลบ.ม.	๑๗๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐ (โอนลด ๙๒,๐๐๐)	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรเลียบบ คลองส่งน้ำถึง ป่าช้า หมู่ ๗ บ้านดง หมากยาง ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒,๑๗๘ ลบ. ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ข้ามห้วยก้านหญ้า หมู่ ๔ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. กว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๑ ม.	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นจากสวนนางสาวธิดา กิ่งเวหา หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๔๖๑,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ก.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยกบ้านนาป่านหนองนาแซง เชื่อมถนนสายโคกยาว หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์	ไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๕ ลบ.ม.	๓๒๘,๐๐๐	-	- (โอนลด ๓๒๘,๐๐๐)	-	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	ไม่มี	
๓๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซ้ำจรัญ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๗๘,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	-	ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	ไม่มี	
๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซ้ำจรัญ หมู่ ๑ ไฟศาลเกษัช หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๘๕,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	-	ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. บ้านนาย สมบูรณ์ จันทร์อ่อน ถึง ออดพันธุ์ปลา หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. ลีกร เฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	-	ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. เส้นบ้าน ยายชม ทองปัญญา หมู่ ๘ บ้านหัวยอดไม้ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. ลีกรเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แสนสุข อพาร์ทเมนต์ ถึงบ้าน นางประภาพร อนันตวุธ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. ลีกรเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. หน้าบ้าน นางสมคุณ บุญเกิด ถึง หน้าบ้านนาง ศศิประภา บรรพต หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๘ ม. ลีกรเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	-	ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๗	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. พร้อมยกระดับถนน ซอยสันติสุข หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ก.ค. -ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ ๒ บ้าน พันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๙	โครงการซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำ หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ยาว ๒,๖๐๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรถนนลูกรัง หน้าเทคนิคบึงกาฬ เชื่อม ถนนโคกยาว หมู่ ๔ บ้าน นาป่า ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๕ ลบ.ม.	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการขุดลอกหนอง ปลาตุก หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๔๐ ม ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๒	โครงการขุดลอกลำห้วย ต่างๆภายในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ บริเวณห้วย พันลำเชื่อมห้วยปลาตุก หมู่ ๒ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดิน กว้าง ๑๙ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลึก ๒.๐ ม.	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๓	โครงการขุดลอกหนอง สามขา หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๔.๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๒.๕ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๔	โครงการขุดลอกหนอง ทาม หมู่ ๑๐ บ้านแสน สำราญ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๕	โครงการขุดลอกลำห้วย ต่างๆภายในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ บริเวณคลอง สำราญ หมู่ ๑๐ ต.บึงกาฬ	ไม่ได้ดำเนินการ	ขุดลอกดินกว้าง ๑๓ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลึก ๒.๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เนื่องจากไม่มี พื้นที่ให้ เครื่องจักร ทำงาน	-	จ่ายขาด เงินสะสม
๖	โครงการขุดลอกห้วย ทราย หมู่ ๑๐ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๑๓ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลึก ๒.๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗	โครงการขุดลอกลำห้วย ต่างๆภายในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ บริเวณห้วย นาโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดิน กว้าง ๖.๐ ม. ยาว ๓๘๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม.	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๘	โครงการขุดลอกลำห้วย ต่างๆภายในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ บริเวณคลอง ฉี่หนู หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. ลึก ๒.๐ ม.	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๙	โครงการขุดลอกห้วยโสก ดุน ภายในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ บริเวณ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ต. วิศิษฐ์	ไม่ได้ดำเนินการ	ขุดลอกดินลึก ๑.๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด รวม ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม.	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	-	เนื่องจากไม่มี พื้นที่ให้ เครื่องจักร ทำงาน	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๐	โครงการขุดลอกหนองหิน และ ลำห้วยหนองหิน หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดิน กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๒.๕ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวิทยาลัยเทคนิค บึงกาฬ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๒	โครงการขุดลอกลำห้วย ปาน ม. ๒ ,ม. ๔ , ม. ๙ , ม. ๑๓ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๑๙ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๒๐	๑,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๓	โครงการขุดลอกห้วยปาน ลำห้วยนา ม. ๔ บ้านนา ปาน ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. ลึก ๒.๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๔	โครงการขุดลอกลำห้วย ขาว หมู่ ๖ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๕	โครงการขุดลอกหนอง สามขา บ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดินกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๒๘๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๔,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๖	โครงการขุดลอกห้วยโสก ดุน ตอนล่าง หมู่ ๖ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ขุดลอกดิน กว้าง ๔๐ ม. บาว ๑๕๐ ม. ลึก ๒.๕ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ ๓ บ้านหนอง แวง ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐*๑.๓๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อ ท่อ คอร ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘๙ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างศาลากลาง หมู่ ๕ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ รูปตัวยูหน้าบ้านนายวัฒน์ ศักดิ์ กงบูราน หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	วางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๒๐ หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาด เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนาป่า หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้าน หนองนาแซง หมู่ที่ ๕ (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๙๓๐,๐๐๐	๔,๙๓๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าโพธิ์ ม.๖ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ถนน คสล. กว้าง ๑ ม. ยาว ๘๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.และ ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๖๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	๓,๕๖๓,๐๐๐	๓,๕๖๓,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย ประเสริฐ พันหล้า-นาง เสมียน ชั้นโส หมู่ที่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรืองขนส่ง เชื่อมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล วิศิษฐ์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิศิษฐ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๔๑๘,๐๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึง กาฬ กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๐ ม.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตรม.. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต ทม. บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต.บึงกาฬ เชื่อมทางหลวง ๒๑๒	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	รื้อถนน Asphaltic Concrete เดิม มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๐๐ ตรม. และกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๕๔,๐๐๐	๑,๑๕๔,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตท.ม.บึง กาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยกำแพงบ้าน ท่าโพธิ์ ม.๖ ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔,๑๕๐,๐๐๐	๔,๑๕๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ สายบ้านนาโนนเชื่อม ห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ ๔ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๓๘๕,๐๐๐	๒,๓๘๕,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๙	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ต.วิศิษฐ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รื้อถนนเดิม พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม. ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ ม.ยาว๑๕๐ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ