



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ

ที่ บก ๕๒๐๐๑.๒ / -

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

ตามที่ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นั้น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่วางไว้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการในรอบ ๖ เดือน ให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบและแจ้งให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบ เพื่อนำมาประกอบการรายงานและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ศิริวงษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)

(นางหทัยรัตน์ มาพลาย)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

(ลงชื่อ)

(นางกรองแก้ว ชัยญาลาภ)

ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองตาม
- หลักธรรมาภิบาล
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงานฯ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองตาม
- หลักธรรมาภิบาล
- (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ การปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำและ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ต. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ใน เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริการรับภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	ต.ต. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ต. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ (มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ ชำระภาษีดีเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐	มิ.ย – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการจัดทำวารสารเทศบาล เมืองบึงกาฬและสื่อประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ต.ต. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาล

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมต่างๆเช่นจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	ดำเนินแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดสถานที่สำหรับอ่านหนังสือ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครู สอนเด็กด้อยโอกาส	จัดฝึกอบรม สัมมนา	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดงานวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการประชุมผู้ปกครองในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดประชุม	๒๐,๐๐๐	พ.ย.- ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๒๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการอาหารกลางวัน(ศพด)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	๒,๓๒๖,๖๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว)	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียน การ สอนใน ศพด.	๖๖๔,๖๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. (ปกติ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน สพฐ.ปกติ	๑๐,๔๑๑,๒๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๑	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ค่ายคีนลูกเสือ-เนตรนารี (กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์	จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ (กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์)	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (กลุ่มร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๔	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน(กลุ่ม ร.ร.บึง กาฬวิศิษฐ์)	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	อุดหนุนโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT,O-NET) กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬ วิศิษฐ์	จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับเด็ก นักเรียน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด ถนนคนเดิน ร้านอาหาร และแผงลอย	จัดฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	พ.ย. – ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ สำรองและขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(๔) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิตการคัดแยกขยะกลุ่มเป้าหมายในโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน	๗๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการดำเนิน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กองทุนฯ	๘๕,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการจัดหาเครื่องกันหนาว ให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	จัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎร	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.พ. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิการคุ้มครองการส่งเสริมชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. – พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	จัดฝึกอบรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

๒. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักษาป่า"	จัดกิจกรรมร่วมปลูกป่า ต้นไม้	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ส่งเสริมอาชีพในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

๒. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๖๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดทำบัญชีรายชื่อสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการให้ความรู้การบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบเทคโนโลยี	จัดฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบึง กาฬด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลต่างๆ	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการบางส่วน	๑๕,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาว	จัดกิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว	๒,๕๐๐,๐๐๐	มี.ค – มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. –พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและนันทนาการ	จัดฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (งาน คาราวะและสงกรานต์พื้พระใหญ่)	จัดกิจกรรมเนื่องในงานสงกรานต์พื้พระใหญ่	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนการจัดงานไหว้สัการะศาลเจ้าพ่อคำแดง	จัดกิจกรรมไหว้ศาลเจ้าพ่อคำแดง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๑๒	อุดหนุนศาลเจ้าแม่ สอนาง	จัดกิจกรรมไหว้ศาลเจ้าแม่สอนาง	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานรักษาความสงบ

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ	จัดฝึกอบรมให้เด็กมีความรู้เบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานที่ประกอบการ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	จัดฝึกทบทวน อปพร.	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการเทศกิจ Scool Care ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน	จัดการจราจรหน้าโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต)	ส่งเสริมยกระดับและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ที่อยู่อาศัย) ของประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง	ต่อเติมหลังคา กันสาดขนาด ๕.๒๐x๗.๐๐๐ เมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ (เดิม)	ปรับปรุงอาคารสำนักงานวิศิษฐ์ (เดิม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านางสมคิด เชื่อมวัดปู่ผาวนาราม หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างระเปียงน้ำ หมู่ ๑๓ ต.วิศิษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้ามวัด ป่านาป่าน หมู่ ๔ ต.วิศิษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๖	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนรักสงบ(แยกถนนบึงกาฬ- ถนนมีชัย)	คำรื้อถอนทางเท้าเดิม ยาว ๙๓ เมตร ปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อม ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๙.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตรเมตร (ตามแบบ เทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๓๑๖,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ต.บึงกาฬ	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาขนาด เขื่อกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒.๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๒๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายตุ่ย หมู่ที่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร(ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ข้างหนองบึงกาฬ หมู่ ๓,๔ ต.บึงกาฬ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร(ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองบึงกาฬ หมู่ ๔ ต.บึงกาฬ	ค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง-บ้านนาสุขสันต์ เชื่อมถนน คสล.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว	ค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๒๒๙,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมโขง หมู่ ๔ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ (ต่อเนื่องโครงการ (เดิม)	ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตารางเมตร(ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๔๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังบ้านนางสุตानी พลรัตน์ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร ตารางเมตร(ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ –ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนมหาไถ่ (ต่อเนื่องโครงการเดิม-ไชโย อพาร์เมนต์) หมู่ ๗ ต.วิศิษฐ์	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร(ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ตรงข้ามหมู่บ้านสำราญแลนด์ เฮาส์) หมู่ ๙ ต.วิศิษฐ์	ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูก บาศ์เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึง กาฬ กำหนด)	๔๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิค เชื่อมต่อหนองโง้ง หมู่ ๑๓ ต.วิศิษฐ์	ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ลูก บาศ์เมตร เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านนายนิพนธ์ ดวง จันทร หมู่ ๙ ต.บึงกาฬ	ค่าดินถมบ่อน้ำขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีปริมาณ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๔ ลูกบาศ์เมตร ตัดดินขึ้นรูปคันทางดินเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร(ตามแบบเทศบาล เมืองบึงกาฬ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนางกลอยใจ พรหมที่ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิศิษฐ์	ค่าก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ลูกบาศก์ เมตร(ตามแบบเทศบาลเมือง บึง กาฬ กำหนด)	๑๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านบึงสวรรค์ หมู่ ๘ ต.บึงกาฬ	ค่าก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร(ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๑๓๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยายผิวจราจรถนน คสล.เส้น หน้าเมรุป่าช้า บ้านดงหมาก ยาง หมู่ ๗ ต.บึงกาฬ	ค่าก่อสร้างขยายถนน คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยพันพรหม หมู่ ๗ ต. วิศิษฐ์	ค่ารั้วถนนผิวจราจรเดิมพื้นที่ ๖๗๕ ตาราง เมตร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณมุมทางสามแยก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ ๔ ต.บึงกาฬ	ค่าก่อสร้างรางยู ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาปิด คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร(รวมบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างบ้านตาพล หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูกว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬ กำหนด)	๑๖๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างบ้านนากรอง แก้ว หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบเทศบาล เมือง บึงกาฬกำหนด)	๑๓๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูหลังหอพักวารุณี- ออดพันธ์ปลา หมู่ ๑๑ ต.บึงกาฬ	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึง กาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิ ทัศน์หนองบ่อ บ้านแสน สำราญ หมู่ ๑๐ ต.บึงกาฬ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒ ไร่ เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ถนน ข้าวเม่าริมโขง หมู่ ๑ ต.วิศิษฐ์	ค่าก่อสร้างและปรับปรุงปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ถนนข้าวเม่าริมโขง (เดิม) ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร(ตาม แบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๙	โครงการขุดลอกห้วยเรือกุล หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์	ค่าขุดลอกกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๙ ต.วิศิษฐ์ (ต่อเนื่องโครงการเดิม)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ ตำบลบึงกาฬ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกุดทิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทาม บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ต.บึงกาฬ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๙	โครงการขุดลอกห้วยเรือกุล หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์	ค่าขุดลอกกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๙ ต.วิศิษฐ์ (ต่อเนื่องโครงการเดิม)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ ตำบลบึงกาฬ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกุดทิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทาม บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ต.บึงกาฬ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนาแซง หมู่ ๕ ต.วิศิษฐ์	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาแซง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ (ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๔	โครงการปรับปรุงเมรุวัดป่า แสนสำราญ หมู่ ๑๐ ต.บึงกาฬ	ค่าปรับปรุงเมรุ จำนวน ๑ หลัง(ตามแบบ เทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๒๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐๔,๐๐๐	
๓๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	ค่าลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๒ เมตร ชุดลอกบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตาม แบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๖	โครงการปรับปรุงสัญญาณ จราจรในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	ค่าติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบเตือน จำนวน ๑๗ ชุด(ตามแบบเทศบาลเมือง บึงกาฬกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับการฝึกอบรม	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เงินอุดหนุน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓๙	เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๙๕๐,๔๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน-ข้างโกบอลเฮ้าส์ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	รื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร	๑,๕๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	รอผลทดสอบคอนกรีต และตรวจรับงานจ้าง	๑,๕๗๓,๐๐๐	
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานห้วยป่าน หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ เชื่อมหมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	รื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๒๐ ตารางเมตร	๙,๙๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เงินอุดหนุน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๒	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโคกป่าช้า บ้านหนอง นาแซง หมู่ที่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๘๔ ตารางเมตร	๗,๕๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองนาแซง-ห้วยดอไม้ หมู่ ๘ ตำบลวิศิษฐ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๒ ตารางเมตร	๔,๖๐๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเส้นทรายเงินรีสอร์ท-หนองโง้ง หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์	รื้อถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙๘ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๙.๑๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร,กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๑๘ ตารางเมตร	๔,๗๐๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	