



ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ

(๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS)



ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปทฤษฎีที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

๑. กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน
๒. กำหนดเกณฑ์การประเมิน
๓. ดำเนินการประเมิน
๔. สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน



แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุกครั้ง หลังจากที่ยังคงกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	-	-
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		-
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา ท้องถิ่น	✓	-
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	-
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	-
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-



แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปีพ.ศ. ๒๕๖๖		ปีพ.ศ. ๒๕๖๗		ปีพ.ศ. ๒๕๖๘		ปีพ.ศ. ๒๕๖๙		ปีพ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๕	๘,๙๒๐,๐๐๐	๓๗	๙,๑๔๐,๐๐๐	๓๗	๙,๑๔๐,๐๐๐	๓๙	๑๐,๐๔๐,๐๐๐	๓๙	๑๐,๐๔๐,๐๐๐	๑๔๗	๔๗,๒๘๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๒๖๘	๓๔๓,๑๐๐,๐๐๐	๒๘๑	๓๕๖,๔๔๐,๐๐๐	๒๘๑	๓๖๒,๖๔๐,๐๐๐	๒๘๕	๓๖๘,๐๔๐,๐๐๐	๒๘๕	๓๖๙,๕๔๐,๐๐๐	๑,๓๕๙	๑,๗๙๙,๗๖๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗๙	๗๒๗,๖๖๕,๒๓๐	๓๐๑	๑,๒๗๑,๘๓๔,๐๐๐	๓๑๘	๒,๓๓๔,๐๓๘,๒๙๖	๒๕๑	๒,๒๓๓,๖๑๑,๒๐๐	๒๓๒	๒,๑๗๕,๐๑๙,๔๙๐	๑,๒๘๑	๘,๗๔๒,๑๖๘,๒๑๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔๘๓	๑,๐๘๒,๑๘๕,๒๓๐	๖๑๙	๑,๖๓๗,๔๑๔,๐๐๐	๖๓๖	๒,๗๐๕,๘๑๘,๒๙๖	๕๗๕	๒,๖๑๑,๖๙๑,๒๐๐	๕๕๕	๒,๕๕๔,๕๙๙,๔๙๐	๒,๘๖๘	๑๐,๕๙๑,๗๐๘,๒๑๖



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๑	๒๙.๗๓	-	-	๒	๕.๔๑	๑๓	๓๕.๑๔
๒.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๕๔	๑๙.๒๒	-	-	๑๐	๓.๕๖	๖๔	๒๒.๗๘
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๕.๓๕	๒๗	๘.๔๙	๑๒	๓.๗๗	๕๖	๑๗.๖๑
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๘๒	๑๒.๘๙	๒๗	๔.๒๕	๒๔	๓.๗๗	๑๓๓	๒๐.๙๑

*จำนวนร้อยละเทียบกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาพรวมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๙๑๒,๐๙๔.๗๕	๙.๙๘	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๖.๐๒	๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๔.๘๙
๒.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๕๔,๕๔๖,๑๙๙.๓๒	๑๕.๐๔	๗๑,๕๕๐	๐.๐๒	๑,๐๗๐,๐๐๐	๐.๓๐	๕๖,๗๘๓,๑๓๐	๑๕.๖๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘,๓๕๘,๖๕๑.๖๓	๐.๗๙	๒๗,๑๔๗,๐๐๐	๑.๑๖	๔,๖๑๐,๐๐๐	๐.๒๐	๔๗,๒๖๓,๒๐๐	๒.๐๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๗๓,๘๑๖,๙๔๕.๗๐	๒.๗๓	๒๗,๒๑๘,๕๕๐	๑.๐๑	๖,๒๓๐,๐๐๐	๐.๒๓	๑๐๖,๓๒๑,๓๓๐	๓.๙๓

*จำนวนร้อยละเทียบกับจำนวนเงินในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปีพ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๗	๙,๑๔๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๒๘๑	๓๖๒,๖๔๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑๘	๒,๓๓๔,๐๓๘,๒๙๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานอื่น	-	-
รวม	๖๓๖	๒,๗๐๕,๘๑๘,๒๙๖

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๙๑๒,๐๙๔.๗๕	๙.๙๘	-	-	๙๑๒,๐๙๔.๗๕	๙.๙๘
๒.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๕๓,๘๕๑,๘๐๙.๓๒	๑๔.๘๕	๖๙๔,๓๙๐	๐.๑๙	๕๔,๕๔๖,๑๙๙.๓๒	๑๕.๐๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔,๖๗๗,๐๐๐	๐.๖๓	๓๐,๘๒๘,๖๕๑.๖๓	๑.๓๒	๔๕,๕๐๕,๖๕๑.๖๓	๑.๙๕
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
รวม	๖๙,๔๔๐,๙๐๔.๐๗	๒.๕๗	๓๑,๕๒๓,๐๔๑.๖๓	๑.๑๖	๑๐๐,๙๖๓,๙๔๕.๗๐	๓.๗๓



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปีพ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๓๗	๙,๑๔๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๒๘๑	๓๖๒,๖๔๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑๘	๒,๓๓๔,๐๓๘,๒๙๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น	-	-
รวม	๖๓๖	๒,๗๐๕,๘๑๘,๒๙๖



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก เส้นทรายเงินรีสอร์ท - หนองโจ้ง หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์	-	√	-	๔,๗๐๙,๐๐๐	๔,๗๐๙,๐๐๐ (กันเงินเพื่อเบิกจ่ายปี ๖๙)
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน - ข้างโกลบอลเฮ้าส์ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุขตำบลบึงกาฬ	√	-	-	๑,๕๗๓,๐๐๐	๑,๕๒๖,๖๒๓.๗๓
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสะพานห้วยป่า น หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ เชื่อม หมู่ ๒ บ้านพันลำ	-	√	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	๙,๔๕๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อเบิกจ่ายปี ๖๙)
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นหัวโคกป่าช้า บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	√	-	-	๗,๕๓๖,๐๐๐	๗,๐๘๕,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นหนองนาแซง - ห้วยดอไม้ หมู่ ๘ ตำบลวิศิษฐ์	√	-	-	๔,๖๐๗,๐๐๐	๔,๖๐๔,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ลำห้วยโคกผึ่ง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	-	√	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อเบิกจ่าย ปี๖๙)
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไดนาสตี หมู่ ๔ ตำบลบึงกาฬ	-	√	-	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐ (กันเงินเพื่อเบิกจ่าย ปี๖๙)
๘. โครงการขั้วปิดรอยรั่วสร้างวินัย จราจร ประจำปี ๒๕๖๘	√	-	-	๑๓๒,๗๙๐	๑๓๒,๗๙๐
๙. โครงการมหรหรรวมพลังสร้าง สุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมือง บึงกาฬ	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากระยะเวลา ดำเนินโครงการ อยู่ในช่วงเลือกตั้ง
๑๐. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัยเทศบาลเมือง บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๗๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑๑. โครงการฝึกอบรมทำกระถาง ดอกไม้ ด้วยเศษผ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	√	-	-	๕๔,๙๐๐	๕๔,๙๐๐
๑๒. ค่าวัสดุ	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีประชาชนเข้าร่วมน้อย ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณาโครงการ
๓. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ							
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่มีการเสด็จมาในพื้นที่				๕๐๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๓,๐๔๐	๑๐๖,๙๖๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๔๔๗,๕๙๑.๕๐	๔๘๗,๔๐๘.๕๐
๔	โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๑๐๐	๓๐,๙๐๐
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๒๖,๕๐๐	๓๓,๕๐๐
๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๗,๗๐๐	๒,๓๐๐
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๒๙,๓๓๗	๓๐,๖๖๓
๘	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๙,๓๕๕.๒๕	๖๔๔.๗๕
๙	โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๙๒๑	๘,๐๗๙
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๒๐๐	๕,๘๐๐
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๕๐๐	๓,๕๐๐
๑๒	โครงการจัดทำวารสารเทศบาลเมืองบึงกาฬ และสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ				๕๐,๐๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ							
๑๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ (กองช่าง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๖,๘๕๐	๑๐๓,๑๕๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน							
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๙๕๐	๕๐
๒	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๒,๑๐๐	๒๕๗,๙๐๐
๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามโครงการ				๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน และสถานประกอบการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตาม โครงการ				๒๐๐,๐๐๐
๗	โครงการเทคนิค School care ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๘,๐๙๘	๑๑,๙๐๒
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๙,๕๙๐	๔๑๐
๙	โครงการจัดงานวันเด็ก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-
๑๐	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๙,๕๒๖	๑๐,๔๗๔
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ครูสอนเด็กด้อยโอกาส	๖,๐๐๐	มีการดำเนินการตามโครงการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ				๖,๐๐๐
๑๒	โครงการจัดงานในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	มีการดำเนินการตามโครงการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ				๒๐,๐๐๐
๑๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๐๑๐	๓,๙๙๐
๑๔	โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๗๘๐	๑๓,๒๒๐
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๒๓๑,๒๐๐	๑๔,๑๔๐	-	-	๒๔๕,๓๔๐	-
๑๖	อาหารเสริม (นม)โรงเรียน	๕,๕๔๘,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	-	-	๖,๑๒๐,๖๑๘.๔๔	๒,๓๘๑.๕๖



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๖๔,๖๐๐	-	๑๔,๐๐๐	-	๖๓๒,๐๒๖	๑๘,๕๗๔
๑๘	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	๒,๓๒๖,๖๐๐	-	-	-	๒,๑๘๘,๐๕๔	๑๓๘,๕๔๖
๑๙	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ (ปกติ)	๑๐,๔๑๑,๒๐๐	-	-	๗๑,๕๕๐	๙,๙๐๑,๒๖๙.๘๘	๕๐๙,๙๓๐.๑๒
๒๐	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัก แรมค่ายคืนลูกเสือ - เนตร นารี (กลุ่มร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-
๒๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ (กลุ่มร.ร.บึงกาฬ วิศิษฐ์)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๒๒	อุดหนุนโครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ (กลุ่มร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๒๓	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (กลุ่มร.ร.บึงกาฬ - วิศิษฐ์)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๒๔	อุดหนุนโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ RT, NT, O-NET	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๒๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารในตลาดสดถนนคน เดินร้านอาหารและแผงลอย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค เอดส์/โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-
๒๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๕,๔๐๐	-	๓๖๔,๖๐๐	-



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	๑๗๙,๘๐๑	๑๙๙
๒๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-
๓๐	โครงการจัดหาเครื่องกัน หนาวให้แก่ราษฎรในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕๗,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี การประกาศภัยหนาวในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ		๔๒,๕๐๐
๓๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีประชาชนที่เข้า หลักเกณฑ์การสงเคราะห์		-
๓๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิต คนพิการในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับงบประมาณ				๔๐,๐๐๐
๓๓	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๙,๐๔๕	๒๐,๙๕๕
๓๔	โครงการสร้างจิตสำนึก ลดปริมาณขยะและมูลฝอย เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๓๙,๙๖๕	๑๐,๐๓๕
๓๕	โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานกองทุนแม่ของ แผ่นดินในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	๘๕,๐๐๐	-	-	-	๘๔,๘๗๒	๑๒๘
๓๖	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๖๐๐	๒๙,๔๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๓๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่ สอดคล้องกับงบประมาณ		๒๐,๐๐๐
๓๘	อุดหนุนโครงการสนับสนุน การปฏิบัติการกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๔๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และนันทนาการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี และวัน สำคัญต่างๆ(กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๖๕๐	๑,๓๕๐
๔๒	โครงการจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	มีการดำเนินการตามโครงการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ				๓๐,๐๐๐
๔๓	โครงการจัดงานประเพณี แข่งเรือยาว	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๘๑,๕๕๙	๑๑๘,๔๔๑
๔๔	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๙๘,๒๘๕	๑,๗๑๕
๔๕	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘๒,๐๖๐	๑๗,๙๔๐
๔๖	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-
๔๗	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๔๒,๐๘๐	๕๗,๙๒๐
๔๘	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (งานการวาระและสร้าง หลวงพ่อบุญใหญ่)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๔๙	อุดหนุนการจัดงานไหว้ สักการะศาลเจ้าพ่อคำแดง	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน				๒๐,๐๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๕๐	อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่ สองนาง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-
๕๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ”	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๕๕๐	๓,๔๕๐
๕๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมือง บึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่งผลให้โครงการ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่กำหนดใหม่ จึงจำเป็นต้องงดการดำเนินการในปีงบประมาณ				๓๐,๐๐๐
๕๓	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๖๘๐	๑,๓๒๐
๕๔	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน และ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๕๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ๑. สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับดำเนินโครงการ ๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่พร้อมสำหรับปฏิบัติงาน ๓. ระยะเวลาดำเนินการไม่สอดคล้องกับโครงการ				๘๐,๐๐๐
๕๖	โครงการอบรมให้ความรู้ การบันทึกข้อมูลด้านการเกษตร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๗๐๐	๑๐,๓๐๐
๕๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๓,๘๖๐,๘๐๐	-	-	-	๒๓,๖๑๖,๔๐๐	๒๔๔,๔๐๐
๕๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๓๒๐,๐๐๐	๓๕๓,๘๐๐	-	-	๔,๖๓๙,๖๐๐	๓๔,๒๐๐
๕๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-	-	๕๑,๕๐๐	๔,๕๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานกองคลัง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลวิศิษฐ์เดิม	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากโอนงบประมาณไป ใช้ในการดำเนินการโครงการ ที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า		-
๓	โครงการก่อสร้างขยายผิว จราจรถนนรักสงบ (แยกถนน บึงกาฬ – ถนนมีชัย) ม. ๑ ตำบลวิศิษฐ์	๓๑๖,๙๐๐	-	-	๓๑๖,๐๐๐	-	๙๐๐
๔	โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย ข้างบ้านนางสมคิด เชื่อมวัด บุพผวนาราม ม. ๘ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดป่านาป่า น. ๔ ต.วิศิษฐ์	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากโอนงบประมาณไป ใช้ในการดำเนินการโครงการ ที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า		-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาประชาคม ม. ๔ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองบึงกาฬ ม. ๓ ม. ๔ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองบึงกาฬ ม. ๔ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างระเปียงน้ำ ม. ๑๓ ต.วิศิษฐ์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนาค เชือกกลาง ม. ๕ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์	๒๗,๐๐๐	-	-	-	๒๗,๐๐๐	-



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนายตุ้ย ม. ๙ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๒๙,๐๐๐	-	-	๔๗๑,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขว - บ้านนาสุข สันต์ เชื่อมถนน คสล. สะพาน มิตรภาพไทย - ลาว	๒๒๙,๓๐๐	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	๓๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมโขง ม.๔ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ (ต่อเนื่องจาก โครงการเดิม)	๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังบ้านนางสุตานี พลรัตน์ ม. ๑๑ บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หลังโรงเรียนมหาไถ่ (ต่อเนื่อง โครงการเดิม - ซอยอาร์ท เม้นท์) ม.๗ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านนายนิพนธ์ ดวงจันทร์ ม. ๙ ต.บึงกาฬ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขัง		-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนางกลอยใจ พรหมที ม. ๑๑ บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์	๑๙๘,๐๐๐	-	-	-	๑๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิค เชื่อมต่อหนองโจ้ง ม. ๑๓ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ตรงข้ามหมู่บ้านสำราญแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ ม.๙ ต.วิศิษฐ์	๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านบึงสวรรค์ ม.๘ ต.บึงกาฬ	๑๓๔,๐๐๐	-	๑๓๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้ในการ ดำเนินการโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนกว่า		-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นห้วยหินแห่ (เส้นหลัง โรงเรียน) ม.๑๑ บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	๔๗๗,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๒๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยายผิวจราจรถนน คสล. เส้นทางเมรุป่าช้า บ้านดงหมากยาง ม. ๗ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. ซอยพันพรหม ม. ๗ บ้านวิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ข้างบ้านนาง ทองล้วน - บ้านนางจันทร์ ดาจ หมู่ ๑๑ ต.วิศิษฐ์	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ซอยข้างบ้านตาผล ม. ๘ ต.วิศิษฐ์	๑๖๓,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	๑๘๒,๐๐๐	-	-
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ซอยข้างบ้าน นางกรองแก้ว ม. ๘ ต.วิศิษฐ์	๑๓๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยู ม. ๔ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยูหลังหอพัก วารุณี - อีอดพันธุ์ปลา ม. ๑๑ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำภายในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ ม. ๑๑ บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๓๐	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อ บ้านแสนสำราญ ม. ๑๐ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้ในการ ดำเนินการโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนกว่า		-
๓๑	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ถนนข้าวเม่าริมโขง ม. ๗ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้ในการ ดำเนินการโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนกว่า		-
๓๒	โครงการขุดลอกห้วยเรือกุล ม. ๘ ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. ๙ ต.วิศิษฐ์ (ต่อเนื่อง โครงการเดิม)	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้ในการ ดำเนินการโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนกว่า		-
๓๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแสนสุข ม. ๑๑ ตำบลบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก (RAMSAR SITES)		-
๓๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองทาม บ้านแสนสำราญ ม. ๑๐ ต.บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๓๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนาแซง ม. ๕ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้ในการ ดำเนินการโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนกว่า		-
๓๗	โครงการปรับปรุงเมรุวัดป่า แสนสำราญ ม. ๑๐ ต.บึงกาฬ	๒๐๔,๐๐๐	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	-
๓๘	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๓๙	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมกล้อง CCTV บริเวณ เขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกัน การสูญเสีย	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๔๐	โครงการปรับปรุงสัญญาณ จราจรในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก โอนงบประมาณไปใช้ในการ ดำเนินการโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนกว่า		-
๔๑	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	พัฒนาไอน์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-
๒	รถจักรยานยนต์	๘๑,๙๐๐	-	-	๘๑,๙๐๐	-	-
๓	รถดับเพลิงกู้ภัยเคลื่อนที่ เร็ว	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	นำไปจัดซื้อรถขยะเนื่องจากเร่งด่วนกว่า		
๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ (งานรักษาความ สงบฯ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์		
๕	รถบรรทุกแบบเท้าย ขนาด ๖ ตัน		๒,๓๘๖,๐๐๐	-	-	-	๒,๓๘๖,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๖	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณปี ๒๕๖๘ ใช้งบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ดำเนินการจัดซื้อให้แล้ว งบปกติที่ตั้งไว้ในปี งบประมาณ ๒๕๖๘ จึงยังไม่ได้ใช้ ประกอบกับยังไม่มีชุมชนที่มี ความพร้อมเสนอขอรับงบประมาณมา				๕๐๐,๐๐๐
๗	ไฟโซล่าเซลล์	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
๘	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน	-	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๙	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐ (กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๖๙)
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์		



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน (ทำสัญญา จ้าง)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</u>						
๑	โครงการขุดลอกคลอง ห้วยขมิ้น หมู่ ๓ บ้านหนองแขว ตำบลวิศิษฐ์	๒๕๒,๐๐๐	-	-	๒๕๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ บางส่วนอยู่ในพื้นที่ ของเอกชน
๒	โครงการขุดลอกหนองบัว (ตอนบน) หมู่ ๔ บ้านนาป่า ตำบลวิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๗๒,๑๒๗.๙๓	๑๒๗,๘๗๒.๐๗	
๓	โครงการขุดลอกคลอง สะพาน ๑ สะพาน ๒ หมู่ ๓ บ้านหนองแขวตำบลวิศิษฐ์	๑๒๔,๐๐๐	-	-	๑๒๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ บางส่วนอยู่ในพื้นที่ ของเอกชน
๔	โครงการขุดลอกหนองพิน หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๕	โครงการขุดลอกหนองหัว เถียงตอนล่าง หมู่ ๔ ตำบลวิศิษฐ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๘๙,๔๙๐.๙๗	๑๐,๕๐๙.๐๓	
๖	โครงการขุดลอกหนองโปร่ง ตอนล่าง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๗	โครงการขุดลอก หนองสามขา (ต่อเนื่องทิศ ตะวันออก) บ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	โครงการขุดลอกหนองผือ หมู่ ๑๐ ตำบลบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๖๗,๔๐๙	๑๓๒,๕๙๑	



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน (ทำสัญญา จ้าง)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</u>						
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติก เส้นทรายเงินรีสอร์ท - หนองโง้ง หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์	๔,๗๐๙,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๐๙,๐๐๐ กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน - ข้างโกลบอลเฮ้าส์ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุขตำบลบึงกาฬ	๑,๕๗๓,๐๐๐	-	๑,๕๒๖,๖๒๓.๗๓	๔๖,๓๗๖.๒๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน ห้วยป่าน หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ เชื่อม หมู่ ๒ บ้านพันลำ	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	-	๕๔๙,๐๐๐	๙,๔๕๐,๐๐๐ กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหัวโคก ป่าช้า บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	๗,๕๓๖,๐๐๐	-	๗,๐๘๕,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หนองนาแซง - ห้วยดอกไม้ หมู่ ๘ ตำบลวิศิษฐ์	๔,๖๐๗,๐๐๐	-	๔,๖๐๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ลำห้วยโคกผึ่ง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐ กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไดนาสตี หมู่ ๔ ตำบลบึงกาฬ	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	๓๗๒,๐๐๐ กันเงินเพื่อ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๙



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน (ทำสัญญา จ้าง)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</u>						
๑	โครงการขี้อุดมภัยสร้างวินัย จราจร ประจำปี ๒๕๖๘	๑๓๒,๗๙๐	-	๑๓๒,๗๙๐	-	เงินอุดหนุนจาก กองทุนความ ปลอดภัยทาง ถนนกรมการ ขนส่ง
๒	โครงการมหรหรรวมพลังสร้าง สุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคี เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ เนื่องจาก ระยะเวลาดำเนิน โครงการอยู่ ในช่วงเลือกตั้ง
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย เทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๖,๗๐๐	๓,๓๐๐	เงินอุดหนุน จากกองทุน สปสข.
๔	โครงการฝึกอบรมทำกระถาง ดอกไม้ด้วยเศษผ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๔,๙๐๐	-	๕๔,๙๐๐	-	เงินอุดหนุน จาก พมจ.
๕	ค่าวัสดุ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน จากศูนย์คนพิการ



แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๗	๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	๒๘๑	๕๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑๘	๔๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น	-	-
รวม	๖๓๖	๑๐๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๘๐	๗๑.๐๐	๑.๒๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๔๐	๗๐.๕๐	๑.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๙๐	๖๘.๙๐	๑.๒๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๙.๖๐	๖๙.๐๐	๑.๔๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๔๐	๖๙.๘๐	๑.๘๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๖๐	๗๐.๙๐	๑.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๘.๖๐	๗๐.๓๐	๑.๑๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๙๐	๗๐.๑๐	๑.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๐๐	๗๐.๐๐	๑.๐๐



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๘๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๙๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๘๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๔.๘๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๗๙
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๔.๗๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๔.๗๘
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๔.๘๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๘๗
รวม	๘๔.๘๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๓๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๑๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๕.๒๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๑๙
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๕.๑๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๕.๑๘
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๕.๐๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๕
รวม	๘๕.๒๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๑๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๕.๒๗
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๕
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๕.๒๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๕.๒๗
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๕.๑๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๓
รวม	๘๕.๒๓

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงกาฬจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และระบบ e-Laas และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนรวมถึงการสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆ กับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมดำเนินการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆควบคู่ไปด้วยกัน

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น มีกลไกในการผลักดันให้มีการนำผลจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๓. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔. พิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ
